



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2021-2024**

ANEXO 2

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO:

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO			CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD/UNIDAD	BENEFICIARIOS	Nº	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AJUNTAMIENTO (BOG)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	RENTAS (aprobado)	RECURSOS FEDERALES (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION ENTRE EL MANANTIAL LA FINCA Y EL MANANTIAL EL MANZANILLO EN ARIO	ARIO	ARIO	CONTRATO	OBRA	400 ML	9600	701 Y 401	OTROS RECURSOS FEDERALES Y RECURSOS PROPIOS.	61306	DIRECCION GENERAL	12353-613-61306	NO	ACTA 20 DEL 27/12/2021	439,103.06	222,265.13			216,837.93	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD LAZARO CARDENAS EN ARIO	ARIO	ARIO	CONTRATO	OBRA	400 ML	9600	701 Y 401	OTROS RECURSOS FEDERALES Y RECURSOS PROPIOS.	61306	DIRECCION GENERAL	12353-613-61306	NO	ACTA 20 DEL 27/12/2021	1,121,791.57	278,063.12			843,728.45	
REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION EN LA CALLE RIARTE EN ARIO	ARIO	ARIO	CONTRATO	OBRA		9600	701 Y 401	OTROS RECURSOS FEDERALES Y RECURSOS PROPIOS.	61306	DIRECCION GENERAL	12353-613-61306	NO	ACTA 38 DEL 28/12/2022	656,529.00	389,479.09			267,050.00	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD LAZARO CARDENAS EN ARIO	ARIO	ARIO	CONTRATO	OBRA		9600	701 Y 401	OTROS RECURSOS FEDERALES Y RECURSOS PROPIOS.	61306	DIRECCION GENERAL	12353-613-61306	NO	ACTA 38 DEL 28/12/2022	1,488,167.65	401,909.65			1,086,258.00	

NOTAS:

C. RIVARRIA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024
ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

C. PRIV. JOSÉ LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR DEL COMITE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024
ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COCAPAS

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)										ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)										ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)									
NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUNTAMIENTO (o modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	RECURSOS FEDERALES INDICADOS (modificado)	APORTACIONES BENEFICIAS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	RECURSOS FEDERALES INDICADOS (modificado)	APORTACIONES COMPLEMENTARIAS (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	MONTO TOTAL (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	APORTACIONES COMPLEMENTARIAS (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	MONTO TOTAL (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	APORTACIONES COMPLEMENTARIAS (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	MONTO TOTAL (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	APORTACIONES COMPLEMENTARIAS (devengado)						
									439,103.06	439,103.06	216,837.93	216,837.93		222,265.13	439,103.06	216,837.93	216,837.93		222,265.13	439,103.06	216,837.93								
									1,121,791.57	1,121,791.57	843,728.45	843,728.45		278,063.12	1,121,791.57	843,728.45	843,728.45		278,063.12	1,121,791.57	843,728.45								
									696,529.00	696,529.00	385,479.09	385,479.09				287,050.00	287,050.00				287,050.00								
									1,488,157.85	1,488,157.85	401,909.85	401,909.85				1,086,248.00	1,086,248.00				1,086,248.00								


 LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
 COMISARIO



ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)				ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)				ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio (se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACION APORTACIONES (Ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACION APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NOMBRE Y FECHA DEL ACTA DEL AVANCE (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercicio)	PARTICIPACION APORTACIONES (por ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (por ejercicio)
439,203.06	222,265.13		216,837.93		439,203.06	222,265.13		216,837.93						
1,121,791.57	276,063.12		843,728.45		1,121,791.57	276,063.12		843,728.45						


 RUBÉN RUIZ SALAZAR
 JEFE DE CUENTA CONTABLE